

Beschlussvorlage:

Verbandsgemeindeverwaltung Konz Am Markt, 54329 Konz	Fachbereich 3 / Tiefbau	54329 Konz, 21.09.2017
<u>Status:</u> öffentlich	Az.:	Nr.: 3T/1498/2017

Beratungsfolge:

16.10.2017 Bau- und Umweltausschuss Wasserliesch

Ausbau der Römerstraße - geplanter "zeitlicher Ablauf"

Sachverhalt:

Geplanter zeitlicher Ablauf für den Ausbau der Römerstraße.

Dieser Zeitplan basiert auf der Annahme das der Zuwendungsantrag im Mai 2018 positiv beschieden wird.

- September 2017 Stellung des Zuwendungsantrages IV-Stock (bereits erfolgt)
- Mai 2018 Rückantwort KV als Zuwendungsgeber
- Mai/Juni Beauftragung des Ingenieurbüros mit den LP 5-9 (Ausführungsplanung und baulichen Umsetzung)
- Sommer 2018 Planung des Ingenieurbüros (Ausführungsplanung Straßenbau, Abstimmung VG Werke, Bauabschnitte etc.)
- Herbst/Winter 2018 Beschluss der Ausführungsplanung im BA und OGR Wasserliesch
- Winter 2018/2019 Ausschreibung der Bauleistungen durch das beauftragte Ingenieurbüro
- Frühjahr 2019 Beauftragung der Baufirma
- Frühjahr 2019 Beginn der Bauarbeiten vor Ort
- Bauzeit: die Bauzeit der Maßnahme ist abhängig von der eventuellen Bildung möglicher Bauabschnitte

Der Bau- und Umweltausschuss nimmt den vorgestellten Zeitplan zur Kenntnis.