

Beschlussvorlage:

Verbandsgemeindeverwaltung Konz Am Markt, 54329 Konz	Fachbereich 4 / Soziales	54329 Konz, 30.05.2022
<u>Status:</u> öffentlich	Az.: FB 4 S – 470 - 00	Nr.: 4S/1379/2022

Beratungsfolge:

23.06.2022 Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde Konz

Aufstellen von vier Klassenraumcontainern auf dem Schulhof der Grundschule Tawern Auftragsvergabe für die Elektro- und Netzwerkarbeiten

Sachverhalt:

Aufgrund der Einführung einer Ganztagschule und Einrichtung einer weiteren Klasse an der Grundschule Tawern müssen dort, nach Forderung der Schulaufsicht der ADD, vier Klassenraumcontainer auf dem Schulhof aufgestellt werden.

Das Aufstellen dieser Container wurde im Verbandsgemeinderat am 19. Mai 2022 einstimmig beschlossen. Ebenso wurde in gleicher Sitzung der Haupt- und Finanzausschuss ermächtigt, alle weiteren für die Inbetriebnahme der Container erforderlichen Aufträge zu vergeben. Die Finanzierung der Container und aller dazu gehörenden Versorgungsarbeiten ist gesichert.

Da die Container mit Strom, Wasser und Abwasser ver- bzw. entsorgt werden und an das IT-Netzwerk angeschlossen werden müssen, sind entsprechende Angebote angefordert worden.

Für die Elektroarbeiten wurde ein Angebot bei der Firma Elektro Binz, Tawern, angefordert, welches mit einer Endsumme in Höhe von **8.805,21** abschließt. Für die notwendigen Netzwerkarbeiten innerhalb der Schule und den Anschluss der Container an das IT-Netzwerk wurde ebenfalls ein Angebot der Firma Elektro Binz, Tawern angefordert, welches mit einer Endsumme von **5.961,72 €** abschließt.

Da die Arbeiten schnellstmöglich und äußerst dringlich ausgeführt werden müssen, wird eine Direktvergabe der beschriebenen Aufträge durchgeführt.

Ferner wurden nur ortsansässige Firmen, wie die Firmen Heizung/Sanitär Fischer und Pflaster- und Tiefbau Gorges angefragt, damit gewährleistet ist, dass die Arbeiten zügig durchgeführt werden können.

Ein entsprechender Abstimmungstermin hat bereits stattgefunden.

Beschlussvorschlag:

„Die Aufträge für die Elektro- und Netzwerkarbeiten an den, auf dem Schulhof der Grundschule Tawern, aufzustellenden Container werden an die Firma Elektro Binz, Tawern zum jeweiligen Angebotspreis in Höhe von 8.805,21 € bzw. 5.961,72 € vergeben.“
