

## **Beschlussvorlage:**

<b>Verbandsgemeindeverwaltung Konz</b> Am Markt, 54329 Konz	<b>Fachbereich 4 / Soziales</b>	54329 Konz, 30.05.2022
<u>Status:</u> öffentlich	<b>Az.: FB 4 S – 470 - 00</b>	<b>Nr.: 4S/1381/2022</b>

### **Beratungsfolge:**

23.06.2022 Haupt- und Finanzausschuss der Verbandsgemeinde Konz

## **Aufstellen von vier Klassenraumcontainern auf dem Schulhof der Grundschule Tawern Auftragsvergabe der Erd-/Schotter-/Leitungs- und Pflasterarbeiten für die Verlegung der Versorgungsleitungen sowie der Herstellung der Fundamente**

### **Sachverhalt:**

Aufgrund der Einführung einer Ganztagschule und Einrichtung einer weiteren Klasse an der Grundschule Tawern müssen dort, nach Forderung der Schulaufsicht der ADD, vier Klassenraumcontainer aufgestellt werden.

Das Aufstellen dieser Container wurde im Verbandsgemeinderat am 19. Mai 2022 einstimmig beschlossen. Ebenso wurde in gleicher Sitzung der Haupt- und Finanzausschuss ermächtigt, alle weiteren für die Inbetriebnahme der Container erforderlichen Aufträge zu vergeben. Die Finanzierung der Container und aller dazu gehörenden Versorgungsarbeiten ist gesichert.

Da die Container aufgrund des Gefälles auf Fundamente gestellt sowie mit Strom, Wasser und Abwasser ver- bzw. entsorgt werden müssen, sind entsprechende Arbeiten durchzuführen.

Ferner ist eine weitere Fläche zum Aufstellen der Container zu befestigen.

Daher wurde bei der Firma Gorges, Tawern, ein entsprechendes Angebot angefordert.

Die Kosten für die v. g. Arbeiten belaufen sich demnach auf **28.726,60 €** (Erdarbeiten) und **5.950,00 €** (Herstellung der Fundamente).

Da die Arbeiten schnellstmöglich und äußerst dringlich ausgeführt werden müssen, wird eine Direktvergabe der beschriebenen Aufträge durchgeführt.

Ferner wurden nur Firmen, wie die Firma Heizung/Sanitär Fischer und die Firma Elektro Binz angefragt, damit gewährleistet ist, dass die Arbeiten zügig durchgeführt werden können.

Ein entsprechender Abstimmungstermin hat bereits stattgefunden.

---

**Beschlussvorschlag:**

**„Die zur Aufstellung der vier Klassenraumcontainer erforderlichen Erd-/Schotter-/Leistungs- und Pflasterarbeiten sowie das Herstellen der notwendigen Fundamente werden an die Firma Gorges, Tawern, zum Angebotspreis von 28.726,60 € (Erdarbeiten) und 5.950,00 € (Fundamente) vergeben.“**

---